

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขุนทด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มีนาคม 2567)			ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ประชาชน	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบสาธารณภัยในการ ดำรงชีวิตเบื้องต้น	30,000	-	สำนักปลัด	✓			ต.ค.66 -ก.ย.67
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	จัดทำโครงการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด 1 โครงการ เพื่อเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ในกลุ่มเยาวชนที่จะไม่ยุ่ง เกี่ยวกับยาเสพติด	20,000	-	สำนักปลัด	✓			ม.ค.66-เม.ย.67
3	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	ฝึกอบรมอาชีพเพื่อ สนับสนุนการรวมกลุ่ม อาชีพสร้างรายได้ ประชาชนในหมู่บ้านมี อาชีพเสริมและมีรายได้ เพิ่มขึ้น	50,000	-	กองสวัสดิการ สังคม	✓			ม.ค.66-ส.ค.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มีนาคม 2567)			ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4	โครงการขยายผลหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ในหมู่บ้านเป้าหมายของ ตำบลด่านขุนทด ได้น้อม นำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไป ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต	100,000	-	กองสวัสดิการ สังคม	✓			ม.ค.66-ส.ค.67
5	โครงการส่งเสริมช่องทาง การตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ	เพื่อส่งเสริมช่องทาง การตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่ม อาชีพ	30,000	-	กองสวัสดิการ สังคม	✓			ก.พ.66-ก.ค.67
6	โครงการเพิ่มศักยภาพและ บทบาทสตรี	เพื่อเพิ่มศักยภาพและ พัฒนาบทบาทสตรี	50,000	-	กองสวัสดิการ สังคม	✓			ม.ค.66-มิ.ย.67
7	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้ พิการในการดูแลตนเอง อาทิ เช่น สิทธิประโยชน์ การดูแลสุขภาพร่างกาย เป็นต้น	30,000	-	กองสวัสดิการ สังคม	✓			ต.ค.66-ก.ย.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มีนาคม 2567)			ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพในการดำเนินงานสภา เด็กและเยาวชนตำบลด่านขุนทด	เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ ดำเนินงานของสภาเด็ก และเยาวชนทุกระดับ ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550	30,000	-	กองสวัสดิการ สังคม	✓			ม.ค.66-มิ.ย.67
9	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มี รายได้น้อย	จัดโครงการเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	50,000	-	กองสวัสดิการ สังคม	✓			ธ.ค.66-ก.ย.67
10	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบล ด่านขุนทด	14,761,200	6,750,400	กองสวัสดิการ สังคม		✓		ทุกเดือน/12เดือน
11	เบี้ยยังชีพพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้พิการตำบล ด่านขุนทด	2,851,200	1,166,200	กองสวัสดิการ สังคม		✓		ทุกเดือน/12เดือน
12	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตำบลด่านขุนทด	78,000	35,500	กองสวัสดิการ สังคม		✓		ทุกเดือน/12เดือน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มีนาคม 2567)			ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
13	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	250,000	250,000	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม			✓	12 ธันวาคม 66
14	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ครูผู้ดูแลเด็กของอปท. ให้ มีความรู้ความสามารถ	10,000	-	กองการศึกษาฯ	✓			ต.ค.66-ก.ย.67
15	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการ วิชาชีพครูสังกัด ศพด.	เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ วิชาชีพครูสังกัด ศพด.	30,000	-	กองการศึกษาฯ	✓			ต.ค.66-ก.ย.67
16	โครงการส่งเสริมเนื่องในวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก แห่งชาติร่วมกันของเด็ก และเยาวชน	150,000	142,539	กองการศึกษาฯ			✓	13 มกราคม 2567
17	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการ เปิดโลกกว้างเพื่อการเรียนรู้และ พัฒนาของเด็กก่อนวัยเรียน	เพื่อส่งเสริมการทำ กิจกรรมร่วมกันของเด็ก และเยาวชน จัดอบรม ส่งเสริมและพัฒนาการการ เรียนรู้จากสถานที่จริง ประกอบกับเป็นการ พัฒนาการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	40,000	34,071	กองการศึกษาฯ			✓	16 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มีนาคม 2567)			ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
18	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการ ปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองได้ ทราบและเข้าใจถึง หลักการ ปรัชญา นโยบายการจัดการศึกษา ตลอดจนแนวทางการ ปฏิบัติงานต่างๆของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	-	กองการศึกษาฯ	✓			พ.ค.-มิ.ย.67
19	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ด่านขุนทด	เพื่อจัดโครงการอาหาร กลางวัน	882,000	559,908	กองการศึกษาฯ		✓		ทุกเดือน/12เดือน
20	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาค่าจัดการศึกษา (รายหัว)เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลด่านขุนทด	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านขุนทด	183,600	165,240	กองการศึกษาฯ			✓	1 เมษายน 2567
21	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาค่าจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลด่านขุนทด	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลด่านขุน ทด จำนวน 3 ศูนย์	127,900	99,762	กองการศึกษาฯ			✓	1 เมษายน 2567

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มีนาคม 2567)			ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
22	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุน ทด	สนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย ให้เด็กมี การเจริญเติบโตที่ เหมาะสมตามวัย(เด็ก อนุบาล,ป.1-ป.6)	1,595,600	727,200	กองการศึกษาฯ		✓		ทุกเดือน/12เดือน
23	ค่าอาหารเสริม(นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)	845,480.00	164354.06	กองการศึกษาฯ		✓		ทุกเดือน/12เดือน
24	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน กีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน 3 ศูนย์	30,000	29,916	กองการศึกษาฯ			✓	23 กุมภาพันธ์ 2567
25	โครงการส่งเสริมคุณธรรม- จริยธรรมเด็ก เยาวชนและ ประชาชนในตำบลด่านขุนทด	จัดทำโครงการเพื่อให้แก่ เด็ก เยาวชนและ ประชาชนได้ไปปฏิบัติ ธรรม นั่งสมาธิ วิปัสสนา	40,000	-	กองการศึกษาฯ	✓			มิ.ย.-ก.ย. 67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มีนาคม 2567)			ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
26	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	จัดทำโครงการประเพณี ลอยกระทงเพื่อให้ ประชาชนได้ร่วมกัน อนุรักษ์ส่งเสริม ฟื้นฟู วัฒนธรรม ประเพณีลอย กระทง	380,000	364,296	กองการศึกษาฯ			✓	27 พฤศจิกายน 2567
27	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมการแห่เทียนพรรษา	จัดทำโครงการส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมการ แห่เทียนพรรษา	150,000	-	กองการศึกษาฯ	✓			กรกฎาคม 2567
28	โครงการสืบสานตำนานด่านขุนทด	จัดทำโครงการสืบสาน ตำนานด่านขุนทด	80,000	78,000	กองการศึกษาฯ			✓	16 ธันวาคม 2566
29	โครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567	จัดทำโครงการสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์	300,000	-	กองการศึกษาฯ	✓			เมษายน 2567
30	โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ ๆ	ควบคุมการระบาดของ โรคติดต่อในพื้นที่ เช่น โรค ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาฯฯ เพื่อลด อัตราป่วยและเสียชีวิตด้วย โรคระบาดตามฤดูกาล ของประชากรในชุมชน	130,000	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			ต.ค.66-ก.ย.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มีนาคม 2567)			ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
31	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษโลก	เพื่อประสานความร่วมมือ ระหว่างท้องถิ่นกับ ประชาชนในพื้นที่ ในการ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	40,000	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			พ.ค.-ก.ค.67
32	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับผลกระทบกรณีสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อหรือ โรคระบาด	เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ ได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของโรค โรคติดต่อหรือโรคระบาด	20,000	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			ต.ค.66- ก.ย. 67
33	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันและควบคุม ไม่ให้สุนัขและแมวเป็น โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะ เป็นผลให้คนและสัตว์ปลอดภัย และไม่มีผู้เสียชีวิตจาก โรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อ ควบคุมจำนวนสุนัขและ แมวซึ่งเป็นพาหะที่สำคัญ ของโรคพิษสุนัขบ้าให้อยู่ ในจำนวนที่พอเหมาะ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อ การควบคุมโรค	100,000	28,260	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม			✓	14 มีนาคม 2567

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มีนาคม 2567)			ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
34	โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ ในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่ง ปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุม และกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อ สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ คุณภาพชีวิตของประชาชน	จัดอบรมให้ความรู้การใน การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่ง ปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อ ควบคุมและกำจัดภาวะ มลพิษที่มีต่อสุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพและ คุณภาพชีวิตของประชาชน	30,000	30,000	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม			✓	24 มกราคม 2567
35	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่มี ความรู้ความเข้าใจเรื่อง การดูแลสุขภาพของ ตนเองที่ถูกต้องและ ต่อเนื่องครบทุกด้าน	150,000	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			พ.ย.66-เม.ย.67
36	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	จัดโครงการเพื่อส่งเสริม และป้องกันสุขภาพจาก หมอกควันและฝุ่นควัน ขนาด (Pm 2.5) แก่ ประชาชนในพื้นที่ตำบล ด่านขุนทด	20,000	19,900	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม			✓	20 ธันวาคม 2566
37	โครงการอบรมอาสาสมัครบริหาร ท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิงในระยะยาว	จัดโครงการเพื่อพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร บริหารท้องถิ่นในการดูแล ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน ระยะยาว	30,000	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			ม.ค.- เม.ย.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มีนาคม 2567)			ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
38	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชนและศึกษาดูงานการ บริหารจัดการขยะ	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชนและศึกษาดู งานการบริหารจัดการขยะ	40,000	39,960	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม			✓	6 - 7 มี.ค. 2567
39	โครงการอุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อสนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้านใน เขตพื้นที่ดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000 บาท	300,000	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			ต.ค.66-ก.ย.67
40	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย อินทรีย์ชีวภาพ	เพื่อจัดโครงการส่งเสริม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	30,000	-	สำนักปลัด	✓			ม.ค. -เม.ย.67
41	โครงการให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อจัดโครงการให้ความ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย	20,000	-	สำนักปลัด	✓			ต.ค.66-ก.ย.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มีนาคม 2567)			ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
42	โครงการเฉลิมพระเกียรติการ ดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง กรณบดินทรเทพยวรางกูร	เพื่อจัดโครงการเฉลิมพระ เกียรติการดำเนินการหรือ สนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณบดินทรเทพ ยวรางกูร	40,000	-	สำนักปลัด	✓			พ.ค.- ก.ค. 67
43	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	เพื่อจัดโครงการเฉลิมพระ เกียรติการดำเนินการหรือ สนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณบดินทรเทพ ยวรางกูร	10,000	-	สำนักปลัด	✓			ทุกเดือน/12 เดือน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มีนาคม 2567)			ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
44	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป พร.)หลักสูตรจัดตั้งหรือทบทวน	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้งหรือทบทวน	100,000	-	สำนักปลัด	✓			มี.ค.-ส.ค.67
45	โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผน ป้องกันสาธารณภัย	เพื่อให้อปพร.มีทักษะและ ความเตรียมพร้อมในการ เผชิญเหตุและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย	30,000	-	สำนักปลัด	✓			เม.ย.-มิ.ย.67
46	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจัดฝึกอบรมจัดตั้ง/ ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำ องค์การบริหารส่วนตำบล ด้านชุมชน	30,000	-	สำนักปลัด	✓			ต.ค.-ก.ย.67
47	โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยใส่ใจจราจร	เพื่ออบรมประชาชนและ เยาวชนเกี่ยวกับการขับขี่ ปลอดภัยตามกฎหมายจราจร	30,000	13,380	สำนักปลัด			✓	29 กุมภาพันธ์ 2567
48	โครงการขยายเขตประปา บ้าน จันทันตีสุข หมู่ที่ 16	เพื่อขยายเขตประปา ภายในหมู่บ้าน รวม ระยะทาง 410 เมตร	205,000	-	กองช่าง	✓			พ.ย.66-ก.ย.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มีนาคม 2567)			ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
49	โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านลำเชียงไกร หมู่ที่ 2	ขุดลอกท่อระบายเดิม ขนาด Dia. 0.40 เมตร ยาวรวม 280 เมตร รายละเอียดตามแบบ กำหนด	11,000	-	กองช่าง	✓			จ.ค.66-ก.ย.67
50	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายเสนห์ – อู่ช้างแดง บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด กว้าง 2.50 เมตร ยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 207.5 ตร.ม. ไหล่ทางตาม สภาพรายละเอียดตาม แบบกำหนดพร้อมป้าย โครงการ	109,000	-	กองช่าง	✓			จ.ค.66-ก.ย.67
51	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย หน้าบ้านคุณณัฐนันท์ บ้านโคก พัฒนา หมู่ที่ 12	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 255 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบ กำหนดพร้อมป้ายโครงการ	147,000	-	กองช่าง	✓			จ.ค.66-ก.ย.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มีนาคม 2567)			ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
52	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สาย ดอนตาหนิน บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ รายละเอียดตามแบบ กำหนดพร้อมป้ายโครงการ	364,000	-	กองช่าง	✓			จ.ค.66-ก.ย.67
53	โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้น เลียบบคลองสวนหมาก บ้านจัน หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ รายละเอียดตามแบบ กำหนดพร้อมป้ายโครงการ	373,000	-	กองช่าง	✓			จ.ค.66-ก.ย.67
54	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หน้า บ้านโก่ตันไม้ บ้านถนนหักน้อย หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบ กำหนดพร้อมป้ายโครงการ	449,000	-	กองช่าง	✓			จ.ค.66-ก.ย.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มีนาคม 2567)			ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
55	โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก ศาลตาปู่บ้านถึงฟาร์มไถ่นางสมมุง สามขุนทด บ้านใหม่ไชยณรงค์ หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบ กำหนดพร้อมป้ายโครงการ	373,000	-	กองช่าง	✓			จ.ค.66-ก.ย.67
56	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย บ้านยายเยี่ยม บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบ กำหนดพร้อมป้ายโครงการ	257,000	-	กองช่าง	✓			จ.ค.66-ก.ย.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มีนาคม 2567)			ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
57	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ทาง แยกบ้านนายแพทย์ บ้านโคก รักษ์ หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านใหม่เจริญ สุข หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 390 ตร.ม. พร้อมรื้อวางท่อคสล. ขนาด Dia.1.00 x 8.00 เมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบ กำหนดพร้อมป้ายโครงการ	225,000	-	กองช่าง	✓			จ.ค.66-ก.ย.67
58	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย ทุ่งกลางเชื่อมต่อ ม.8 ไป ม.9 บ้านด่านขุนทด หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ รายละเอียดตามแบบ กำหนดพร้อมป้ายโครงการ	373,000	-	กองช่าง	✓			จ.ค.66-ก.ย.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มีนาคม 2567)			ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
59	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย บ้านนายพานถึงแยกนางางบำรุง ถนน บ้านหาญ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบ กำหนดพร้อมป้ายโครงการ	375,000	-	กองช่าง	✓			จ.ค.66-ก.ย.67
60	โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้น หลังการไฟฟ้าด้านขุนทด บ้าน สร้างสรรค์พัฒนา หมู่ที่ 17	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดตามแบบ กำหนดพร้อมป้ายโครงการ	375,000	-	กองช่าง	✓			จ.ค.66-ก.ย.67
61	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากหนองประดู่ ถึง หนองตะกง บ้านจันสันติสุข หมู่ที่ 16	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,120 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ กำหนดพร้อมป้ายโครงการ	208,000	-	กองช่าง	✓			จ.ค.66-ก.ย.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มีนาคม 2567)			ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
62	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ ขนาด 228 ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบกำหนด	3,200,000	-	กองช่าง	✓			ธ.ค.66-ก.ย.67
63	โครงการปรับปรุงถนนภายใน หมู่บ้านลำเชียงไกร หมู่ที่ 2	ค่าซ่อมแซมถนน โดยการ เทคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.90 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 235.2 ตร.ม. รายละเอียดตาม แบบกำหนดพร้อมป้าย โครงการ	135,000	-	กองช่าง	✓			ธ.ค.66-ก.ย.67
64	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ซอยหลังอำเภอ บ้านหัว บึง หมู่ที่ 2	ค่าปรับปรุงรางระบายน้ำ โดยการขุดลอกทำความสะอาด ระวางรางระบายน้ำขนาด 0.30 x 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 56 เมตร พร้อมฝาดตะแกรง เหล็ก จำนวน 44 ฝาด รายละเอียดตามแบบ กำหนดพร้อมป้ายโครงการ	197,000	-	กองช่าง	✓			ธ.ค.66-ก.ย.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มีนาคม 2567)			ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
65	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก ซอยไมเดิร์น กรีนริสอร์ท บ้าน หนองโสน หมู่ที่ 11	ก่อสร้างถนนปูผิวจราจรแอส ฟัลต์ติก กว้าง 5 เมตร ยาว รวม 230 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ ติกไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	372,000 (กั้นเงิน งบประมาณ จากปี พ.ศ. 2566)	-	กองช่าง			✓	11 พฤศจิกายน 66
66	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก เส้นข้างอบต. ไปบ้านนายสินวล บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนปูผิวจราจรแอส ฟัลต์ติก กว้าง 6 เมตร ยาว รวม 195 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ ติกไม่น้อยกว่า 1,170 ตร. ม.พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	374,000 (กั้น เงิน งบประมาณ จากปี พ.ศ. 2566)	-	กองช่าง			✓	10 พฤศจิกายน 66

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มีนาคม 2567)			ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
67	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมฝาดตะแกรงเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทองพัฒนา หมู่ที่ 14	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ขนาด 0.30 X 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 85 เมตร พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก และวางท่อขนาด dia 0.30 เมตร จำนวน 13 ท่อน รายละเอียดตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	395,000 (กันเงิน งบประมาณ จากปี พ.ศ. 2566)	-	กองช่าง			✓	20 ตุลาคม 66
68	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชน	จัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชน ตำบลด่านขุนทดด้านภียยา เสพติด	300,000	-	กอง การศึกษาฯ	✓			ม.ค.-เม.ย.67
69	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	เพื่อจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬากับหน่วยงาน อื่น	30,000	-	กอง การศึกษาฯ	✓			ต.ค.66--เม.ย.67
70	โครงการอบรมกฎหมายนำรัฐ ชุมชน	เพื่ออบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายที่มีความจำเป็น ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ให้กับพนักงานท้องถิ่น และประชาชน	30,000	-	สำนักปลัด	✓			พ.ค.-ก.ค.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มีนาคม 2567)			ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
71	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วน ตำบล	เพื่อดำเนินการอบรม คุณธรรมจริยธรรมแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วน ตำบล	50,000	-	สำนักปลัด	✓			ก.พ.-มิ.ย.67
72	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	เพื่อพัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน งานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างเปลี่ยนแปลง ไปของชุมชน	400,000	-	สำนักปลัด	✓			ก.พ.-มิ.ย.67
73	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจัดทำและปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	50,000	-	กองคลัง	✓			ต.ค.66-ก.ย.67
74	โครงการประชาสัมพันธ์งาน จัดเก็บรายได้	เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจและมา ชำระภาษีตามกำหนดเวลา	20,000	9,600	กองคลัง			✓	มกราคม 2567
75	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เพื่ออบรมให้ประชาชนได้ มีความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	30,000	-	กองคลัง	✓			ต.ค.66-ก.พ.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มีนาคม 2567)			ระยะเวลา ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
76	โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”	ประชาชนจิตอาสาร่วมกัน พัฒนาสภาพ แวดล้อม และ จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์อื่น ๆ	20,000	12,500	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม			✓	18 มกราคม 2567
77	ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ (ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)	เพื่อประชุมประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประสานแผนฯลฯ	10,000	1,470	สำนักปลัด			✓	25 มกราคม 2567